

Plan de Migración y Transición

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Objetivo. Poner en operación el Centro de Datos **Principal (nuevo)** y el **DRP (equipo propio de la SEP)** con la operación crítica migrada y replicada, para el **arranque de servicio el 1/sep/2026** (fecha límite de entrega, Ref. D.3), sin afectación a los servicios productivos.

Restricción de plazo. El calendario cuenta desde **T-0 = firma del contrato** (posterior al fallo). La ventana hasta el 1/sep/2026 **se comprime** si el fallo es tardío; la migración es **camino crítico** y debe iniciar de inmediato. Todas las ventanas de corte requieren **autorización previa de la SEP** (administración de cambios).

Fases del plan de trabajo (Ref. G.2)

FASE	ACTIVIDADES CLAVE	DURACIÓN REF.	DEPENDENCIA	ENTREGABLE
0 · Arranque y planeación	Kickoff, matriz de escalamiento, plan detallado, cronograma, procedimientos de cambio	Semana 1-2	Firma	Plan de trabajo avalado por la SEP
1 · Aprovisionamiento	Contratar/habilitar coubicación (CDP CDMX + DRP QRO), pedir hardware nuevo CDP, contratar enlaces, altas de partner nube	Semana 1-8	Fase 0	Sedes listas, HW en sitio, enlaces activos
2 · Mudanza equipo SEP → DRP	Desconexión, embalaje y traslado desde Querétaro (SPARC T8-4, Power E950, SDFlex, Alletra/StoreOnce, F5/Imperva/Fortinet/Aruba), reactivación y hardening	Semana 4-9	Fase 1 (sitio DRP)	Equipo SEP operativo en DRP
3 · Configuración y restauración	Instalar/configurar 454 VMs, 11 LPAR, ~1,008 BD (restauración 1:1 por specs de Tabla 2/3); SO, seguridad, red, monitoreo	Semana 6-12	Fases 1-2	Plataforma configurada en CDP y DRP
4 · Replicación y pruebas	Establecer replicación Principal↔DRP (síncrona/asíncrona, aclarar), pruebas de integridad, pruebas de rendimiento, simulacro de DRP	Semana 9-13	Fase 3	Replicación validada + acta de pruebas
5 · Cutover / puesta en producción	Ventanas de corte autorizadas por servicio, migración final de datos, conmutación, verificación funcional	Semana 12-14 (hito 1/sep/2026)	Fase 4	Acta de puesta en producción
6 · Estabilización (hipercare)	Operación asistida 7x24, ajuste fino, cierre de pendientes, transferencia a operación regular	Semana 14-18	Fase 5	Acta de cierre + inicio de SLAs

Camino crítico

LicitaIA

Coubicación DRP en Querétaro → mudanza y reactivación del equipo SEP → restauración de las 11 LPAR de nómina (Oracle/AIX) → replicación → cutover.

El bloque de **nómina** (oraclepar1-4) es el más sensible: debe migrarse con ventana autorizada y validación de los 7 procesos de nómina antes del arranque.

Estrategia de corte por criticidad

1. **Servicios no críticos primero** (validar procedimiento de migración con bajo riesgo). 2. **Aplicativos de criticidad media** con ventana corta. 3. **Nómina y bases de datos críticas** al final, con ventana autorizada, respaldo previo y plan de rollback. 4. **Verificación funcional** por Unidad Administrativa antes de liberar cada servicio.

Riesgos y mitigación

RIESGO	MITIGACIÓN
Fallo tardío comprime la ventana a <8 semanas	Iniciar aprovisionamiento en paralelo desde T-0; pre-pedidos de HW condicionados
Hardware SEP retirado falla al reactivarse (sin hardening)	Auditoría física pre-oferta, refacciones y soporte de fabricante 7x24
SPARC/Power nuevos con lead time largo	Confirmar disponibilidad y equivalencias en junta; pedir con anticipación
Restauración 1:1 con discrepancias de inventario (454 vs 421, RAM MB/GB)	Aclarar cifras en junta; congelar inventario antes de migrar
Ventanas de corte insuficientes para nómina	Negociar ventanas con la SEP; migración por olas con rollback
Replicación “tiempo real” a ≥50 km (latencia)	Definir síncrona/asíncrona en junta; dimensionar enlace L2L

Hitos hacia el 1/sep/2026

- **T-0 + 2 sem:** plan de trabajo avalado por la SEP.
- **T-0 + 8 sem:** sedes, hardware y enlaces listos; equipo SEP en DRP.
- **T-0 + 12 sem:** plataforma configurada y replicando; pruebas iniciadas.

- **1/sep/2026:** puesta en producción (hito contractual).
- **+4 sem:** cierre de estabilización e inicio pleno de medición de SLAs.

LicitaIA

Duraciones de referencia; ajustar al cronograma real (sección G) una vez conocida la fecha de fallo. Toda ventana de mantenimiento/corte requiere autorización de la SEP.